

Gerüstersteller (ggf. Stempel)	Baustelle: _____ _____ Zur Prüfung befähigte Person: _____ Montagezeitraum: _____		
Gerüstart	☐ Fahrbare Arbeitsbühne nach DIN EN 1004 ☐ Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3		
Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung außerhalb von Gebäuden _____ m innerhalb von Gebäuden _____ m ☐ _____ m ☐ _____ m			
Verwendungsbeschränkung: _____			
Lastklasse (gleichmäßig verteilte Last) ☐ 2 (1,5 kN / m²) ☐ 3 (2,0 kN / m²) ☐ 4 (3,0 kN / m²) ☐ _____ (kN / m²)			
Warnhinweise: Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu befolgen. Änderungen am Gerüst sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Gerüstersteller möglich! Während der Arbeiten auf dem Gerüst müssen die Lenkrollen arretiert sein. Gerüst arbeitstäglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit kontrollieren! <!-- Row 1 --> <!-- Row 2 --> <!-- Row 3 -->			
Gerüst durch „zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft und freigegeben _____ _____ Datum Name Unterschrift			

		Ja	Nein
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)	war für die Gerüstprüfung vor Ort	☐	☐
Gerüstteile	augenscheinlich unbeschadet	☐	☐
Lenkrolle	Feststellbremse an allen 4 Fahrrollen mit Flügelschraube gegen herausfallen gesichert Lenkrollen mit der korrekten Tragfähigkeit	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Belagbrücken	Belagbrücken / Durchstiegsbrücken für alle Lagen verfügbar	☐	☐
Seitenschutz	vollständig angebracht	☐	☐
Standleitern	mit Diagonalen ausgesteift mit Federstecker gegen herausfallen gesichert Fahrbalken horizontal mit Basisrohr ausgesteift	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Ballastierung	(entsprechend Standhöhe nach AuV)	☐	☐
Aufstieg	innerhalb des Gerüsts - Treppen - Stufenleiter - Schrägleiter - vertikale Leiter	☐ ☐ ☐ ☐	
Sonderbauten	Übereinstimmung mit AuV/Typenstatik	☐	☐
Bewertungen / Hinweise:			
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.			